Regiebericht

werkerly.de

Ausgefülltes Beispiel Dachdeckerarbeiten · Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B · alle Angaben erfunden

AUFTRAG UND BAUSTELLE

Auftraggeber

Familie Beispiel, Birkenallee 14, 12345 Musterstadt

Bauvorhaben / Baustelle

EFH Birkenallee 14 · Satteldach Straßenseite, Ortgang West

Auftrags-Nr.

D-2026-311

Bericht-Nr.

1

Tag der Ausführung

03.11.2026

Witterung

bedeckt, 8 °C, Böen bis 6 Bft, ab 13 Uhr Regen

Regiearbeit vereinbart am

02.11.2026, 18:40 Uhr, telefonisch, per SMS bestätigt

vereinbart mit / durch

Herr Beispiel, Eigentümer

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Dachfläche Straßenseite abgesucht: 14 Ziegel gebrochen oder verschoben, 2 Ortgangziegel lose

Lattung im Traufbereich auf ca. 2 m morsch: ersetzt, Unterspannbahn an 1 Stelle geklebt

14 Ziegel nachgedeckt, Ortgangziegel neu verschraubt, Sturmklammern ergänzt

Kehle an der Gaube undicht: vorläufig mit Plane gesichert, Reparatur wird gesondert angeboten

Bruchziegel und Altlatten abgefahren, Fotos 1-9 an AG

ARBEITSZEITEN

Mitarbeiter	Qualifikation	von	bis	Pause	Stunden
K. Schulte	Dachdeckermeister	07:30	13:00	0:30	5,0
P. Lang	Geselle	07:30	13:00	0:30	5,0

Eingereicht am _____ · Nach § 15 Abs. 3 VOB/B hat der Auftraggeber bescheinigte Stundenlohnzettel innerhalb von 6 Werktagen zurückzugeben. Nicht fristgerecht zurückgegebene Zettel gelten als anerkannt.

MATERIAL UND FREMDLEISTUNGEN

Bezeichnung	Menge	Einheit
Dachziegel Doppelmuldenfalz, naturrot, wie Bestand	14	St.
Ortgangziegel links, passend	2	St.
Dachlatte 30 x 50 mm, imprägniert	12	m
Klebeband für Unterspannbahn	1	Rolle
Sturmklammern	20	St.
Edelstahlschrauben 5 x 80 mm	16	St.
Abdeckplane 4 x 6 m, gewebeverstärkt	1	St.
Hubsteiger 20 m, Tagesmiete (Fremdleistung)	1	Tag

GERÄTE UND VORHALTUNG

Gerät / Maschine	von	bis	Stunden
Hubsteiger 20 m (Mietgerät), auf der Baustelle	07:30	13:00	5,5
Anhänger für Bruch und Altlatten	12:00	13:00	1,0

BEHINDERUNGEN UND BESONDERE VORKOMMNISSE

10:15-10:45 Arbeit unterbrochen: Böen über 6 Bft, Hubsteiger abgesenkt.

13:00 Abbruch wegen Regen. Kehle Gaube nur provisorisch gesichert, AG 13:10 informiert.

BESTÄTIGUNG

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Für den Auftragnehmer · Datum, Unterschrift

Für den Auftraggeber · Datum, Unterschrift