Regiebericht

werkerly.de

Ausgefülltes Beispiel Elektroinstallation · Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B · alle Angaben erfunden

AUFTRAG UND BAUSTELLE

Auftraggeber

Beispiel Wohnbau GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Bauvorhaben / Baustelle

Sanierung MFH Lindenweg 12, Musterstadt · 2. OG, Wohnung 5

Auftrags-Nr.

A-2026-114

Bericht-Nr.

3

Tag der Ausführung

12.11.2026

Witterung

Regiearbeit vereinbart am

11.11.2026, 16:20 Uhr, per Mail bestätigt

vereinbart mit / durch

Frau Kern, Projektleitung Auftraggeber

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Fehlersuche Stromkreis Bad: RCD löst unter Last aus. Ursache: Feuchte in Abzweigdose Decke

Abzweigdose ersetzt, Adern neu angeklemmt, Isolationswiderstand gemessen (Messprotokoll Nr. 7)

Küche: 2 Doppelsteckdosen zusätzlich auf Wunsch des AG (nicht im LV), Schlitz gefräst

Flur: stillgelegte Altleitung abgeklemmt, gegen Wiedereinschalten gesichert, Enden beschriftet

Schlitze beigeputzt, Arbeitsbereich gereinigt

ARBEITSZEITEN

Mitarbeiter	Qualifikation	von	bis	Pause	Stunden
M. Weber	Geselle	07:30	12:00	0:30	4,0
J. Krause	Azubi 3. Lj.	07:30	12:00	0:30	4,0

Eingereicht am _____ · Nach § 15 Abs. 3 VOB/B hat der Auftraggeber bescheinigte Stundenlohnzettel innerhalb von 6 Werktagen zurückzugeben. Nicht fristgerecht zurückgegebene Zettel gelten als anerkannt.

MATERIAL UND FREMDLEISTUNGEN

Bezeichnung	Menge	Einheit
NYM-J 3 x 1,5 mm²	18	m
Geräte-Verbindungsdose UP, tief, Ø 68 mm	2	St.
Doppelsteckdose Schuko UP inkl. Rahmen	2	St.
Abzweigdose UP, Ø 68 mm, mit Deckel	1	St.
Verbindungsklemme 3-polig	8	St.
Gips-Schnellputz	5	kg

GERÄTE UND VORHALTUNG

Gerät / Maschine	von	bis	Stunden
Mauernutfräse mit Absaugung	08:15	09:00	0,75

BEHINDERUNGEN UND BESONDERE VORKOMMNISSE

09:00-09:30 Bad nicht zugänglich (Fliesenleger verfugt). AG (Frau Kern) um 09:05 informiert.

BESTÄTIGUNG

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Für den Auftragnehmer · Datum, Unterschrift

Für den Auftraggeber · Datum, Unterschrift