Regiebericht

werkerly.de

Ausgefülltes Beispiel Fliesen- und Plattenarbeiten · Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B · alle Angaben erfunden

AUFTRAG UND BAUSTELLE

Auftraggeber

Frau Beispiel, Kastanienweg 7, 12345 Musterstadt

Bauvorhaben / Baustelle

Badsanierung EFH Kastanienweg 7 · Bad OG und Flur OG

Auftrags-Nr.

F-2026-045

Bericht-Nr.

2

Tag der Ausführung

09.11.2026

Witterung

Regiearbeit vereinbart am

06.11.2026, Ortstermin, per Mail bestätigt

vereinbart mit / durch

Frau Beispiel, Bauherrin

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Bad: Ebenheit Estrich gemessen, Mulde 9 mm auf 1,2 m Messstrecke (über Toleranz DIN 18202)

Bad: ca. 4,5 m² grundiert und mit Ausgleichsmasse egalisiert

Dusche: Ablauf ca. 6 cm neben Plan (SHK). Gefälle angepasst, Dichtmanschette ergänzt

Flur: 3 gerissene Bestandsfliesen 30 x 30 cm ausgestemmt, neu verlegt und verfugt

Fliesen für den Flur aus Restbestand der Bauherrin (nicht berechnet)

ARBEITSZEITEN

Mitarbeiter	Qualifikation	von	bis	Pause	Stunden
E. Morina	Fliesenlegermeister	07:30	16:00	0:30	8,0
B. Fischer	Geselle	07:30	12:00	0:30	4,0

Eingereicht am _____ · Nach § 15 Abs. 3 VOB/B hat der Auftraggeber bescheinigte Stundenlohnzettel innerhalb von 6 Werktagen zurückzugeben. Nicht fristgerecht zurückgegebene Zettel gelten als anerkannt.

MATERIAL UND FREMDLEISTUNGEN

Bezeichnung	Menge	Einheit
Grundierung für Zementestrich	2	l
Ausgleichsmasse zementär, 3-15 mm	50	kg
Dichtschlämme, flexibel, 2-komponentig	4	kg
Dichtmanschette für Bodenablauf	1	St.
Dichtband	3	m
Fliesenkleber C2, flexibel	10	kg
Fugenmörtel grau	2	kg

GERÄTE UND VORHALTUNG

Gerät / Maschine	von	bis	Stunden
Rührwerk	08:45	09:15	0,5
Oszillierer und Schleifer mit Absaugung	13:00	14:00	1,0

BEHINDERUNGEN UND BESONDERE VORKOMMNISSE

Ablauf weicht ab: mit Maß und Fotos 10:20 an Bauherrin und SHK (Herr Aydin) gemeldet.

Ausgleichsmasse muss trocknen: Verlegung im Bad frühestens ab 11.11.2026.

BESTÄTIGUNG

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Für den Auftragnehmer · Datum, Unterschrift

Für den Auftraggeber · Datum, Unterschrift