# Regiebericht

werkerly.de

Ausgefülltes Beispiel Tischler- und Schreinerarbeiten · Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B · alle Angaben erfunden

## AUFTRAG UND BAUSTELLE

Auftraggeber

Herr Beispiel, Lindenallee 12, 12345 Musterstadt

Bauvorhaben / Baustelle

Ausbau Dachgeschoss EFH Lindenallee 12 · Kinderzimmer und Flur DG

Auftrags-Nr.

T-2026-112

Bericht-Nr.

1

Tag der Ausführung

12.11.2026

Witterung

Regiearbeit vereinbart am

11.11.2026, telefonisch, per Mail bestätigt

vereinbart mit / durch

Herr Beispiel, Bauherr

## AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Kinderzimmer: Drempelwand ca. 14 mm aus dem Lot, Korpus Einbauschrank unterlegt und neu verschraubt

Kinderzimmer: Passblende links vor Ort aufgemessen, in der Werkstatt zugeschnitten und bekantet

Kinderzimmer: Fuge Korpus zur Dachschräge mit Acryl geschlossen, Einbau Passblende folgt mit Bericht 2

Flur DG: 2 Innentüren nach neuem Bodenbelag um je 12 mm gekürzt, Kanten versiegelt, eingehängt

Flur DG: Zarge Bad an der Bandseite nachgerichtet, Schließblech versetzt

## ARBEITSZEITEN

| Mitarbeiter | Qualifikation | von | bis | Pause | Stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Albrecht | Tischlermeister | 07:30 | 15:00 | 0:30 | 7,0 |
| J. Lehmann | Auszubildender 3. Lj. | 07:30 | 12:00 | 0:30 | 4,0 |
| K. Albrecht | Meister, Werkstatt | 15:30 | 16:30 | 0:00 | 1,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## MATERIAL UND FREMDLEISTUNGEN

| Bezeichnung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Spanplatte melaminbeschichtet 19 mm, Weiß (Rest aus Auftrag) | 0,25 | m² |
| Umleimer ABS 22 x 2 mm, Weiß | 4,5 | m |
| Unterlegplättchen Kunststoff, sortiert | 12 | St. |
| Spanplattenschrauben 4,0 x 40 mm | 20 | St. |
| Kantenversiegelung für Türblätter | 1 | Dose |
| Acryl weiß, Kartusche | 1 | St. |
| Schließblech Edelstahl | 1 | St. |
| | | |
| | | |

## GERÄTE UND VORHALTUNG

| Gerät / Maschine | von | bis | Stunden |
|---|---|---|---|
| Formatkreissäge (Werkstatt) | 15:30 | 16:00 | 0,5 |
| Kantenanleimmaschine (Werkstatt) | 16:00 | 16:20 | 0,3 |
| | | | |
| | | | |

## BEHINDERUNGEN UND BESONDERE VORKOMMNISSE

Drempelwand nicht im Lot: 08:10 mit Maß und Foto an Bauherrn gemeldet, Unterlegen statt Abrichten vereinbart.

Türen erst nach Verlegung Bodenbelag kürzbar (Belag fertig 11.11.2026), keine Wartezeit.

## BESTÄTIGUNG

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Für den Auftragnehmer · Datum, Unterschrift

Für den Auftraggeber · Datum, Unterschrift