Regiebericht

werkerly.de

Ausgefülltes Beispiel Sanitär und Heizung · Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B · alle Angaben erfunden

AUFTRAG UND BAUSTELLE

Auftraggeber

Hausverwaltung Beispiel GmbH, Am Markt 3, 12345 Musterstadt

Bauvorhaben / Baustelle

MFH Gartenstraße 8, Musterstadt · Keller und Wohnung 1, EG

Auftrags-Nr.

S-2026-207

Bericht-Nr.

1

Tag der Ausführung

10.11.2026

Witterung

Regiearbeit vereinbart am

10.11.2026, 07:10 Uhr, telefonisch, per Mail bestätigt

vereinbart mit / durch

Herr Albers, Hausverwaltung

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Leckortung Kaltwasser EG: Druckabfall gemessen, Leitung abschnittsweise abgesperrt

Fundstelle: Lochfraß an verzinktem Stahlrohr DN 20 hinter Vorwand Bad, Öffnung ca. 40 x 40 cm

Schadhaftes Stück (0,8 m) durch Mehrschichtverbundrohr ersetzt, Übergänge gepresst

Dichtheitsprüfung mit Wasser nach DIN EN 806-4 (Protokoll Nr. 12), Öffnung zum Trocknen offen

Absperrventil Wohnung 1 schloss nicht: getauscht (kein Teil des Schadens, AG zugestimmt 11:40)

ARBEITSZEITEN

Mitarbeiter	Qualifikation	von	bis	Pause	Stunden
T. Yilmaz	Monteur (Geselle)	07:30	14:00	0:30	6,0
L. Brandt	Helfer	07:30	14:00	0:30	6,0

Eingereicht am _____ · Nach § 15 Abs. 3 VOB/B hat der Auftraggeber bescheinigte Stundenlohnzettel innerhalb von 6 Werktagen zurückzugeben. Nicht fristgerecht zurückgegebene Zettel gelten als anerkannt.

MATERIAL UND FREMDLEISTUNGEN

Bezeichnung	Menge	Einheit
Mehrschichtverbundrohr 20 x 2 mm	1	m
Übergangsfitting Pressanschluss 20 mm auf Außengewinde DN 20	2	St.
Pressbogen 90°, 20 mm	2	St.
Rohrisolierung 20 mm, 9 mm Wandstärke	1	m
Absperrventil DN 20, Freistrombauart	1	St.
Gewindedichtung (Hanf und Dichtpaste)	1	Set

GERÄTE UND VORHALTUNG

Gerät / Maschine	von	bis	Stunden
Druckprüfpumpe und Feuchtemessgerät	07:45	10:15	2,5
Pressmaschine mit Pressbacken 20 mm	10:30	11:30	1,0

BEHINDERUNGEN UND BESONDERE VORKOMMNISSE

08:20-08:50 Wohnung 1 nicht zugänglich, Schlüssel über Hausmeister. Hausverwaltung 08:25 informiert.

Wandöffnung bleibt offen bis zur Trocknung, Verschließen gesondert (Trockenbau/Fliesen).

BESTÄTIGUNG

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Für den Auftragnehmer · Datum, Unterschrift

Für den Auftraggeber · Datum, Unterschrift