Regiebericht

werkerly.de

Ausgefülltes Beispiel Trockenbauarbeiten · Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B · alle Angaben erfunden

AUFTRAG UND BAUSTELLE

Auftraggeber

Beispiel Bau AG, Industriestraße 40, 12345 Musterstadt

Bauvorhaben / Baustelle

Bürogebäude Hafenstraße 2, Musterstadt · 3. OG, Achsen C-D

Auftrags-Nr.

T-2026-092

Bericht-Nr.

6

Tag der Ausführung

13.11.2026

Witterung

Regiearbeit vereinbart am

12.11.2026, Baubesprechung, Protokoll Punkt 9

vereinbart mit / durch

Herr Demir, Bauleitung AG

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Raum 3.14, Achse C/4: fertig gespachtelte Wand für Lüftungsleitung geöffnet (60 x 40 cm)

Nach Montage Lüftung (Fa. Krämer) Öffnung beigeplankt, in Q2 gespachtelt und geschliffen

Teeküche 3.08: Wand geöffnet, 2 Traversen für Hängeschränke eingebaut, neu beplankt

Flur 3.01: Revisionsklappe 30 x 30 cm nach Vorgabe TGA um 1,2 m versetzt, alte Öffnung zu

Schnittreste und Schleifstaub aus 3.14 und 3.08 entfernt

ARBEITSZEITEN

Mitarbeiter	Qualifikation	von	bis	Pause	Stunden
A. Kowalski	Vorarbeiter	07:00	15:30	0:30	8,0
R. Engel	Trockenbaumonteur	07:00	15:30	0:30	8,0

MATERIAL UND FREMDLEISTUNGEN

Bezeichnung	Menge	Einheit
Gipskartonplatte GKB 12,5 mm	4	m²
CW-Profil 75 mm	6	m
Traverse für Hängelasten, für CW 75	2	St.
Revisionsklappe 30 x 30 cm, gipskartonbeplankt	1	St.
Schnellbauschrauben 3,5 x 35 mm	1	Pck.
Fugenspachtel	5	kg
Fugendeckstreifen	15	m

GERÄTE UND VORHALTUNG

Gerät / Maschine	von	bis	Stunden
Wandschleifer mit Absaugung	13:00	14:30	1,5

BEHINDERUNGEN UND BESONDERE VORKOMMNISSE

08:00-09:00 Raum 3.14 nicht frei (Lüftung montiert). Bauleitung 08:05 informiert, Arbeit in 3.08 vorgezogen.

BESTÄTIGUNG

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Für den Auftragnehmer · Datum, Unterschrift

Für den Auftraggeber · Datum, Unterschrift